

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района

Санкт-Петербург, ул. Средняя, д.3, литер.А, тел 712-87-48

Предписание № 2-24-614/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 8 Фрунзенского района Санкт-Петербурга ) юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург, Волковский пр. д. 20 корп. 2, лит А, ИНН 7816211249 проведена плановая проверка объекта защиты – здания детского сада по адресу: г. Санкт-Петербург, Волковский пр. д. 20, корп. 2, лит А,

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения по предписанию	Выполнение
1	Не обеспечен свободный проезд (ограничивают деревья (дубы), труба) шириной не менее 3,5 м для пожарной техники со всех сторон к зданию детского сада.	Выполнено
2	Не предусмотрено ограждение кровли	Выполнен проект на кап ремонт кровли
3	Ширина лестничного марша менее 1,35 м (фактическая менее 1,0м) (лестница № 1,2)	Здание постройки 1959г. проведен расчет пожарных рисков
4	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	Установлено
5	Двери, выходящие на лестничную клетку уменьшают требуемую ширину лестничной площадки ( дверь в групповой ячейке пом. № 3 Н1)	Выполнен расчет пожарных рисков
6	Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания (двери в групповых ячейках спальня, столовая, коридор, двери в музыкальном зале, двери, ведущие из групповых ячеек)	Выполнено
7	Помещения подвала (кладовые, прачечная и д.р хозяйственные помещения) не имеют обособленного выхода наружу (подвал 4Н),	Выполнен расчет пожарных рисков
8	ширина эвакуационных выходов из музыкального зала менее 1,2 м	Выполнен расчет пожарных рисков
9	Ширина эвакуационного пути в свету менее 1 м. при открывании дверей в коридор. (1-ый этаж коридор)	Выполнен расчет пожарных рисков
10	Допускается размещение оборудования (батарей) в объеме лестничных клеток на высоте менее 2,2 м.	Выполнен расчет пожарных рисков

11	Не установлены знаки «Выход» над эвакуационными выходами в музыкальном зале, в групповых ячейках.	Разработана ПСД на установку новой АПС
12	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя (на 2-м этаже, части помещений на 1-м этаже и в подвальных помещениях отсутствуют звуковые оповещатели)	Разработана ПСД на установку СОУЭ
13	Помещение в медицинском пункте не защищено системой АПС	Выполнено
14	В помещении (пищеблока) не установлена противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30	установлена противопожарная дверь
15	В музыкальном зале для покрытия пола применен материал (линолеум) с показателем пожарной опасности не имеющим подтверждения их соответствия нормам требования пожарной безопасности, не предоставлена документация (сертификат отражающий показатель пожарной опасности)	Покрытие пола обработано.
16	В групповых ячейках для покрытия пола применен материал (линолеум) с показателем пожарной опасности не имеющим подтверждения их соответствия нормам требования пожарной безопасности, не предоставлена документация (сертификат отражающий показатель пожарной опасности)	сертификат отражающий показатель пожарной опасности- в наличии
17	В коридорах на путях эвакуации для отделки потолка применен материал с показателем пожарной опасности не имеющим подтверждения их соответствия нормам требования пожарной безопасности, не предоставлена документация (сертификат отражающий показатель пожарной опасности)	Устранено
18	Не обеспечена вторым эвакуационным выходом групповая ячейка на 1-м этаже (старшая группа)	Выполнен расчет пожарных рисков
19	Не предоставлена полная техническая документация на огнезащитную обработку (деревянных элементов) в чердачном помещении	Проведена противопожарная обработка чердака, документация в наличии.
20	Не обеспечен требуемый предел огнестойкости R60 незащищенных металлических конструкций лестничных маршей	Проведена противопожарная обработка металлических конструкций



Е.Б. Семенова

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района**

Санкт-Петербург, ул. Средняя, д.3, литер.А, тел 712-87-48

**Предписание № 2-24-615/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 8 Фрунзенского района Санкт-Петербурга ) юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург, Волковский пр. д. 20 корп. 2, лит А, ИНН 7816211249 проведена плановая проверка объекта защиты – здания детского сада по адресу: г. Санкт-Петербург, Расстанная ул. 23. лит А, пом. 4Н-5Н

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения по предписанию	Выполнение
1	В тамбуре эвакуационного выхода № 1 для отделки потолка применяется материал с показателем пожарной опасности не имеющим подтверждения их соответствия нормам требования пожарной безопасности , не предоставлена документация (сертификат отражающий показатель пожарной)	Проведена противопожарная обработка отделки потолка
2	Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания (вторые двери в эвакуационных выходах из групп, музыкального зала)	Разработан проект на капитальный ремонт помещений с противопожарными мероприятиями
3	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами (лестницы на эвакуационных выходах № 1)	Перила установлены
4	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами (лестницы на эвакуационных выходах № 2)	Разработан проект на капитальный ремонт помещений с противопожарными мероприятиями
5	Ограждения на лестнице высотой менее 1,2 метра (фактически 0,9)	Разработан проект на капитальный ремонт помещений с противопожарными мероприятиями
6	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	Аварийное освещение установлено
7	Лестничная клетка 2-го этажа не отгорожена от коридора дверью с устройствами для самозакрывания и уплотнителем.	Установлены двери с устройствами для самозакрывания и уплотнителем.
8	Настенный речевой оповещатель в коридоре 1-	Выполнено , оповещатель установлен в

	го этажа расположен на высоте менее 0,15 м от верхней части оповещателя до потолка	соответствии с правилами
9	В тамбуре эвакуационного выхода № 2 допускается временное хранение продуктов для пищеблока.	В тамбуре эвакуационного выхода № 2 <b>не допускается</b> хранение продуктов для пищеблока.
10	Дверь в группе на 1-ом этаже открывается не по направлению выхода из здания (младшая группа)	Выполнено
11	Транзитные воздуховоды в пределах одного пожарного отсека не имеют ограждающих конструкций с пределом огнестойкости не менее EI 45 и нормально открытого клапана на пересечении воздуховодом ограждающей конструкции шахты.	Разработан проект на капитальный ремонт помещений с противопожарными мероприятиями
12	Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, не предусмотрены противопожарные нормально открытые клапаны в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости	Разработан проект на капитальный ремонт помещений с противопожарными мероприятиями
13	Не установлены знаки «Выход» над эвакуационными выходами в спортивном зале.	Разработан проект на установку новой АПС
14	Помещения в медицинском пункте не защищены системой АПС	Выполнено
15	В помещениях (кладовых) не установлены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 30	В кладовых установлены противопожарные двери, проведено категорирование помещений.
16	Не обеспечен вторым эвакуационным выходом спортивный зал.	Разработан проект на капитальный ремонт помещений с противопожарными мероприятиями
17	В помещении (пищеблока) не установлена противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30	Установлена противопожарная дверь в ноябре 2018г.
18	На остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2м.(эвакуационный выход №1)	Стекла на дверях заменены на глухой сэндвич.

*Заведующий*



Е.Б. Семенова